



**Műszaki és tervezési ütemterv**

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	egyedév			1. negyedév			3. negyedév			1. negyedév			3. negyedév			1. negyedév			3. negyedév			1. negyedév			3. negyedév			1. negyedév			3. negyedév		
					S	N	J	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N
1	<b>ÉKMO2 Projekt</b>	<b>1542 nap</b>	<b>K 17.12.05.</b>	<b>Sze 23.11.01.</b>																																	
2	<b>Munkaterület átadása</b>	<b>784 nap</b>	<b>K 17.12.05.</b>	<b>P 20.12.04.</b>																																	
3	Tervezési munkák	446 nap	Sze 17.12.13.	Sze 19.08.28.																																	
4	Kiviteli tervek jóváhagyása	379 nap	Sze 18.05.09.	H 19.10.21.																																	
5	Munkaterület átadása	392 nap	Sze 18.03.14.	Cs 19.09.12.																																	
6	Kivitelezési munkák elkezdése	784 nap	K 17.12.05.	P 20.12.04.																																	
7	Jánd-Vásárosnamény	655 nap	H 18.06.04.	P 20.12.04.																																	
8	Aranyosapáti	626 nap	K 18.06.12.	K 20.11.03.																																	
9	Mándok	271 nap	H 19.11.18.	H 20.11.30.																																	
10	Gávavencsellő	620 nap	H 18.07.02.	P 20.11.13.																																	
11	Cigánd-Tiszakarád	272 nap	K 19.10.22.	Sze 20.11.04.																																	
12	<b>Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád</b>	<b>516 nap</b>	<b>P 18.11.30.</b>	<b>P 20.11.20.</b>																																	
13	Tiszatelek - Hálózat helyreállítással	446 nap	P 19.02.15.	P 20.10.30.																																	
14	Beszterec - Hálózat helyreállítással	430 nap	P 18.11.30.	Cs 20.07.23.																																	
15	Újdombrád- Hálózat helyreállítással	516 nap	P 18.11.30.	P 20.11.20.																																	
16	<b><u>NAGYHALÁSZ-TISZATELEK-KEMECSEI munkák</u></b>	<b>525 nap</b>	<b>Cs 21.10.28.</b>	<b>Sze 23.11.01.</b>																																	
17	Szerződéskötés és hatálybalépés	19 nap	Cs 21.10.28.	K 21.11.23.																																	
18	Engedélyezési tervek elkészítése	175 nap	Sze 21.11.24.	K 22.07.26.																																	
19	Vízjogi létesítési engedélyeztetés	22 nap	Sze 22.07.27.	Cs 22.08.25.																																	
20	Kiviteli tervek elkészítése	65 nap	H 22.06.13.	P 22.09.09.																																	
21	Munkaterület átadása	1 nap	K 22.07.12.	K 22.07.12.																																	
22	<b>Kivitelezési munkák</b>	<b>282 nap</b>	<b>Cs 22.09.15.</b>	<b>P 23.10.13.</b>																																	
23	<b>T-1 jelű térségi szennyvízáttemelő</b>	<b>60 nap</b>	<b>H 23.03.06.</b>	<b>P 23.05.26.</b>																																	
24	Építészeti munkák	20 nap	H 23.03.06.	P 23.03.31.																																	
25	Gépészeti munkák	20 nap	H 23.04.03.	P 23.04.28.																																	
26	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 23.05.01.	P 23.05.26.																																	
27	<b>T-2 jelű térségi szennyvízáttemelő</b>	<b>80 nap</b>	<b>H 23.03.06.</b>	<b>P 23.06.23.</b>																																	
28	Építészeti munkák	20 nap	H 23.03.06.	P 23.03.31.																																	
29	Gépészeti munkák	20 nap	H 23.05.01.	P 23.05.26.																																	
30	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 23.05.29.	P 23.06.23.																																	
31	<b>T-3 jelű térségi szennyvízáttemelő</b>	<b>100 nap</b>	<b>H 23.03.06.</b>	<b>P 23.07.21.</b>																																	
32	Építészeti munkák	20 nap	H 23.03.06.	P 23.03.31.																																	
33	Gépészeti munkák	20 nap	H 23.05.29.	P 23.06.23.																																	
34	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 23.06.26.	P 23.07.21.																																	
35	<b>Tiszatelek TFH fogadó és kezelő telep átalakítása</b>	<b>125 nap</b>	<b>K 23.03.14.</b>	<b>H 23.09.04.</b>																																	
36	Építészeti munkák	60 nap	K 23.03.14.	H 23.06.05.																																	
37	Gépészeti munkák	50 nap	K 23.06.06.	H 23.08.14.																																	
38	Elektromos és irányítástechnikai munkák	15 nap	K 23.08.15.	H 23.09.04.																																	

